

【再評価】一般国道179号道路改築事業（はわいバイパス）

《全体事業費増の理由》

- ①土質区分の変更に伴う土工数量の増
- ②路床入替の追加
- ③地下水対策の追加
- ④労務費・資材単価の高騰

《事業期間延期の理由》

- 工損調査及び補償等の追加



《事業概要》

事業延長	L = 2, 510 m
幅員	W = 6. 5 (11. 0) m
事業費	31億円⇒51億円
事業期間	H31～R8⇒R9

※供用目標はR8から変更なし

《事業目的》

- ・慢性的な混雑の発生及び交通事故の多発箇所となっている現在の国道179号における通過交通を分散し、安全で円滑な交通を確保する。
- ・現在建設中の山陰道はわいICと周辺市町とを結ぶアクセス機能を強化する。