

コンクリート中の塩化物量										検印欄			
										Q	C	M	試験係
合否基準値 0.30 kg/m ³ 以下										川	本	岩	見
No.	日付	測定値	平均	合否	No.	日付	測定値	平均	合否				
1	6/ 1	0.033	0.034	0.031	0.033	合							
2	7/ 1	0.031	0.032	0.034	0.032	合							
3	8/ 1	0.038	0.028	0.031	0.032	合							
4	9/ 1	0.033	0.035	0.032	0.033	合							
5	10/ 2	0.034	0.029	0.035	0.033	合							
6	11/ 1	0.030	0.035	0.033	0.033	合							
7	12/ 1	0.035	0.033	0.033	0.034	合							
8	1/ 6	0.029	0.030	0.032	0.030	合							
9	2/ 1	0.033	0.030	0.031	0.031	合							
10	3/ 1	0.035	0.033	0.033	0.034	合							
11	4/ 1	0.030	0.034	0.031	0.032	合							
12	5/ 1	0.033	0.031	0.035	0.033	合							

データ数 n = 12 標準偏差 s = 0.001 $\bar{x} = 0.032$

摘要欄	
-----	--