



コンクリート中の塩化物量							検印欄						
合否基準値 0.30 kg/m ³ 以下							Q	C M 試験係					
対象期間 令和 5年 7月 1日 ~ 令和 6年 6月 1日													
No.	日付	測定値			平均	合否	No.	日付	測定値			平均	合否
1	7/ 1	0.031	0.032	0.034	0.032	合							
2	8/ 1	0.038	0.028	0.031	0.032	合							
3	9/ 1	0.033	0.035	0.032	0.033	合							
4	10/ 2	0.034	0.029	0.035	0.033	合							
5	11/ 1	0.030	0.035	0.033	0.033	合							
6	12/ 1	0.035	0.033	0.033	0.034	合							
7	1/ 6	0.029	0.030	0.032	0.030	合							
8	2/ 1	0.033	0.030	0.031	0.031	合							
9	3/ 1	0.035	0.033	0.033	0.034	合							
10	4/ 1	0.030	0.034	0.031	0.032	合							
11	5/ 1	0.033	0.031	0.035	0.033	合							
12	6/ 1	0.029	0.030	0.034	0.031	合							
データ数 n = 12							標準偏差 s = 0.001		x̄ = 0.032				

摘要欄