



コンクリート中の塩化物量		検印欄	
合否基準値 0.30 kg/m ³ 以下		Q C M	試験係
対象期間 令和 5年 8月 1日 ~ 令和 6年 7月 1日			

No.	日付	測定値			平均	合否	No.	日付	測定値			平均	合否
1	8/ 1	0.038	0.028	0.031	0.032	合							
2	9/ 1	0.033	0.035	0.032	0.033	合							
3	10/ 2	0.034	0.029	0.035	0.033	合							
4	11/ 1	0.030	0.035	0.033	0.033	合							
5	12/ 1	0.035	0.033	0.033	0.034	合							
6	1/ 6	0.029	0.030	0.032	0.030	合							
7	2/ 1	0.033	0.030	0.031	0.031	合							
8	3/ 1	0.035	0.033	0.033	0.034	合							
9	4/ 1	0.030	0.034	0.031	0.032	合							
10	5/ 1	0.033	0.031	0.035	0.033	合							
11	6/ 1	0.029	0.030	0.034	0.031	合							
12	7/ 1	0.033	0.035	0.030	0.033	合							

データ数 n = 12 標準偏差 s = 0.001 \bar{x} = 0.032

摘要欄	
-----	--